IFISHI YIFASHISHWA GUSESENGURA IBIKORWA BYARI BITEGANYIJWE KUVA 2010 KUGERA 2017 MU KARERE KA NGOMA

INKINGI	IBIKORWA CYARI GITEGANYIJWE	IBYAKOZWE	IGIPIMO CYAGEZWEHO(IMIBARE ISHINGIYE KURI BASELINE,IJANISHA)	IBIKORWA BYATANGIYE BITARARANGIRA	IBYAKOZWE	IBISIGAYE	IJANISHA	IBITARAKOZWE	IMPAMVU	INGAMBA
UBUKUNGU	Gusana imihanda y'igitaka	Hari hateganyijwe gusanwa 340.1km mu Mirenge ya Zaza, Kibungo, rukira, Murama, Jarama, Karembo, Mugesera, Kazo,Rurenge, Sake Remera na Mutenderi	Hasanwe 306,1km mu Mirenge ya Remera, Kibungo, Rukira Murama, kazo, Karembo,Zaza, Mugesera,Mutenderi ,Sake ,Jarama,	Umuhanda watangiye utari warangira ni uwa Rebezo-Sakara-Muzingira uca mu Mirenge ya Kibungo-Murama na Mutenderi ureshya na 24km	Umuhanda wose warangije gukorwa ,ubu bharimo kubakwa imiyoboro itwara amazi y'imvura	Kurangiza kubaka imiyoboro itwara amazi y'imvura(canalisation)5km no kubaka ikiraro mu gishanga cya Muzingira	82%	Ni 23km z'imihanda ya Gakuto –Nyinya ureshya na 6km mu Murenge wa Rukira;Kazo-Mutenderi ufite 12km na Karama-Kirwa-Musya mu Murenge wa Rurenge ureshya ana 15km	Biri mu bizakorwa mu ngengo y'imari ya 2016/2017	
UBUKUNGU	Kubaka imihanda y'amabuye mu Murenge	Hari hateganyijwe kubakwa 4.1km	Hubatswe 1.800km	ntabyo	Hubatswe 1.800km	Byose byararangiye	100%	Ibyasigaye bidakozwe ni 2.3km	Habayeho ikibazo cyo kubura	Ushaka amafaranga yo kurangiza ibisigaye

	wa Kibungo	z'imihanda y'amabuye mu Mujyi wa Ngoma uherereye mu Murenge wa Kibungo							ingengo y'imari iteganyirijwe kubaka iyo mihanda y'amabuye nkuko yari iteganyijwe	
UBUKUNGU	Gukwirakwiza imiyoboro y'amazi meza mu Mirenge	twubatse umuyoboro w'amazi wa nyamuhinda na kagoma ureshya na km 23, Umuyoboro wa Gasanda ureshya na 52km, gusana umuyoboro wa Zaza-sake,Jarama-Rukumberi ureshya	abaturage batishoboye bafite imbaraga zo gukora : 1500 babonye umurimo	ibikorwa byarakozwe biha abaturage akazi iyi mishinga yakozwe mu myaka itandatu	Imirimo yose yari iteganyijwe mu kubaka iyi miyoboro yose yararangiye	Byose byarakozwe	100%	Hasigaye kubaka imiyoboro y'amazi ya Rukumberi na Rurenge ifite 38km iteganyijwe mu ngengo y'imari ya 2016/2017	Ibyari biteranyijwe byose byararangiye	Ni ugukora ibiteganyijwe muri uyu mwaka wa 2016/2017

		na 35km, kwagura umuyoboro wa Nyamuganda ureshya na 17km, Gusana no kwagura imiyoboro y'amazi ya Karembo-Zaza-Mugesera naKazo – Mutenderi ireshya na 55km									
Ubukungu	Gukwirakwiza amashanyarazi mu cyaro	twubatse imiyoboro y'amashanyarazi mu mirenge yose uko ari 14 ibasha guha aumuriro w'amashanyarazi abaturage bagera kuri	Imiyoboro y'amashanyarazi yagejejwe aho itageraga muri 2010 abaturage babasha kwikururira umuriro w'amashanyarazi mu ngo zabo bava kuri 4500 bari bayafite bagera kuri 31,000 biva kuri 5% bigera kuri 31% by 'abaturage bafite amashanyarazi mu Karere ka Ngoma.	ibibikorwa byarakozwe mu myaka Itanu (2011-2016)	Ibyari biteganyijwe byose byarakozwe	Byose byarakozwe	100%				

		27,000 bo mu karere ka ngoma bavuye kuri 4,500 bari bafite amashanyarazi muri								
Ubukungu	Kubaka Hotel y'Akarere ka Ngoma	Hari hateganyijwe kubaka Hoteri y'Akarere ka Ngoma Ifite inyenyeri eshatu	Iyi hoteri yarubatswe iha abaturage bagera kuri 1000 imirimo bivana mu bukene	Ibikorwa byo kubaka iyo hoteri byarakozwe guhera 2011 bikaba bitararangiranza	Uyu mushinga ufite agaciro ka 3,570,000 frw ukaba utararangira hasigaye imirimo y'amasuku imbere	Hari mirimo yanyuma itararangira	98%	Kubaka amakaro, ugunganya hanze (Pavage) ntibirarangira	Habaye imboga mizi y'amafaranga yo kurangiza iyi nyubako	Amafaranga azashakwa imirimo irangire
Ubukungu	Kubaka amasoko ya Kijyambere	Hubatse amasoko ya kijyambere	Amasoko yose yari ateganyijwe yarubatswe ararangira kugera muri 2014	ibibikorwa byarakozwe biha abaturage akazi bagera 2500 bo mu Mirenge itandukanye yubatswemo ayo masoko ya kijyambere iyi mishingayo kubaka	Imirimo yari iteganyijwe yo kubaka amasoko ya kijyambere yose yararangiye	Byose byarakozwe	100%	-		

				amasoko yakozwe kuva 20110 kugera 2015						
Ubukungu	Kubaka Cyasemakamba Community Development Center	Iyi Cyasemakamba Community Development Center yarubatswe irarangira	abaturage batishoboye bafite imbaraga zo gukora : 457 babonye imirimo	ibibikorwa byarakozwe biha abaturage akazi iyi mishinga yakozwe mu myaka 2	UYU MUSHINGA WARI UFITE AGACIRO KA MILIYONI Ijana na mirongo inani n'enye (184,000,000frws)	Byose byarakozwe	100%			
Ubukungu	guha abaturage bashoboye gukora imirimo batishoboye-mu murenge wa karembo	kubaka umuyoboro w'amazi wa nyamirambo ureshya na km 9,5	abaturage batishoboye bafite imbaraga zo gukora : 234 babonye imirimo	ibibikorwa byarakozwe biha abaturage akazi iyi mishinga yakozwe mu mwaka umwe	uyu mushinga wari ufite agaciro ka miliyoni mirongo itanu (96,000,000 frws)	Byose byarakozwe	100%			
Ubukungu	Kubaka Agakiriro	Kubaka Agakiriro	Abaturage bagera kuri 150 babonye imirimo bivana mu bukene	Ibikorwa byari biteganyijwe byararangiye	Uyu mushinga wari ufite agaciro ka 466,000,0000	Byose byararangiye	100%			
Ubukungu	Kubaka umuyobor	Kubaka umuyobor	Uyu muyoboro warubatswe ugeza	Uyu muyoboro	Uyu muyoboro	Byarakozwe	98%	Gushyira amashany	Gutinda	Gukorana na REG

	o w’amasha nyarazi wa Ruhinga	o w’amasha nyarazi wa Ruhinga	amashanyarazi ku bikorwa remezo byari byarubatswe bitagiraba amashanyarazi yo kubikoresha (ikimpoteti rusange cya Kijyambere, ikusanyirizo ry’imboga ryo mw’irebezo)	warubatswe	wari ufite agaciro ka 85,000,00 0frw	hasiga ye gushyi ramo umurir o w’ama shany arazi		arazi mu mazu y’ikimpoter i no mu nzu y’ikusanyir izo ry’imboga riri mw’irebezo	kurangi za imirimo	umushing a ukarangir a